

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 12.6.2018 „REVITALIZACE NÁVSI – ETAPA A - SAZOVICE“

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Sazovice**
se sídlem: Sazovice 180, 763 01 Mysločovice
Zastoupený: Editou Hrbáčkovou, starostkou obce
IČ: 00568716
Bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.
Č. účtu: 408 0000 892/6800
Telefonní spojení: + 420 577 121 500

Zhotovitel: **MOBIKO plus a.s.**
se sídlem: Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 11. 2002, v odd. B, vložce 2634
Zastoupený: Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva
IČ: 26788675 DIČ: CZ 26788675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Valašské Meziříčí
Č. účtu: 94-2644980277/0100
Telefonní spojení: +420 573 034 401
E-mail: mobiko@mobikoplus.cz

2. Preambule

Smluvní strany dne 12.6.2018 uzavřely Smlouvu o dílo „Revitalizace návsi – etapa A - Sazovice“ a v průběhu realizace tohoto díla se dohodly na provedení změny rozsahu předmětu díla.

3. Rozsah předmětu smlouvy

Rozsah předmětu smlouvy se dále mění o:

- méněpráce vzniklé z důvodu nerealizování přeložky kanalizace zahrnuté v rámci stavebního objektu SO 302 A - Kanalizace, jsou popsány a vyčísleny ve změnovém listu č. 2 (ZL2a)
- vícepráce vzniklé z důvodu změn a úprav, které vznikly v průběhu realizace stavby, jsou popsány a vyčísleny ve změnovém listu č. 2 (ZL2b, ZL2c, ZL2d)

4. Cena díla

V souvislosti s uvedenou změnou rozsahu předmětu díla se mění cena díla.

Cena stavby dle SOD bez DPH:	6 132 576,25 Kč
DPH:	1 287 841,01 Kč
Cena stavby dle SOD vč. DPH:	7 420 417,26 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 499 143,48 Kč
Cena stavby dle dodatku č. 1 bez DPH:	5 633 432,77 Kč
DPH:	1 183 020,88 Kč
Cena stavby dle dodatku č. 1 vč. DPH:	6 816 453,65 Kč
Méněpráce dle ZL1 bez DPH:	- 182 813,90 Kč
Vícepráce dle ZL1 bez DPH:	186 121,84 Kč
Cena stavby dle dodatku č. 2 bez DPH:	5 636 740,71 Kč
DPH:	1 183 715,55 Kč
Cena stavby dle dodatku č. 2 vč. DPH:	6 820 456,26 Kč
Méněpráce dle ZL2 bez DPH:	- 166 760,65 Kč
Vícepráce dle ZL2 bez DPH:	166 760,65 Kč
Cena stavby dle dodatku č. 3 bez DPH:	5 636 740,71 Kč
DPH:	1 183 715,55 Kč
Cena stavby dle dodatku č. 3 vč. DPH:	6 820 456,26 Kč

5. Závěrečná ujednání

- 5.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Revitalizace návsi – etapa A – Sazovice ze dne 12.6.2018 se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.
- 5.2. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
- 5.3. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 5.4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 3 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
- 5.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1, 2.

Příloha č. 1: textová část ZL2 se zdůvodněním prováděných víceprací, méněprací

Příloha č. 2: rekapitulační část ZL2 s vyčíslením víceprací, méněprací

Tento dodatek č. 3 byl schválen Zastupitelstvem obce Sazovice na zasedání dne 12.12.2018 usnesením číslo 12/189/2018

Za Objednatele:

V Sazovicích dne 19. 12. 2018




Edita Hrbáčková, starostka města



Za Zhotovitele:

Ve Valašském Meziříčí, dne 19. 12. 2018



Ing. Petr Zima, předseda představenstva



MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5
757 01 Valašské Meziříčí
DIČ: CZ26788675
tel.: 573 034 401 -7-



OBEC SAZOVICE

SAZOVICE 180, 763 01 MYSLOČOVICE

Výpis usnesení z jednání zastupitelstva Obce Sazovice.

Usnesením č. 12/189/2018

Zastupitelstvo Obce Sazovice na svém jednání dne 18. prosince 2018

schvaluje

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 6. 2018 „Revitalizace návsi – etapa A - Sazovice“ a pověřuje starostku obce podpisem tohoto Dodatku.

Edita Hrbáčková
starostka obce

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL:	2
Stavba:	Revitalizace návsi – etapa A - Sazovice		
Zhotovitel:	MOBIKO plus a.s., IČ: 26788675		
Investor:	Obec Sazovice	Datum:	10/2018

NÁZEV ZL – KANALIZACE, MOBILIÁŘ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZL2 a: Přeložka kanalizace

Z důvodu nutnosti zachování stávající kanalizace DN 1000 byla zrušena realizace vyprojektované přeložky kanalizace z PVC SN8 DN 600 dl. 25 m. Přeložka kanalizace byla součástí stavebního objektu SO 302 A – Kanalizace.

ZL2 b: Mobiliář

Dle požadavku investora byla do plochy autobusového ostrůvku dodána a osazena oboustranná osvětlená informační tabule s přichycením informací na magnety.

ZL2 c: Kanalizační napojení

Došlo ke změně kanalizačního napojení PD1 ze střechy autobusového přístřešku. Nově je napojení provedeno do přílehlé požární nádrže. Došlo také ke změně délek ostatních kanalizačních napojení:

	původní délka dle PD (m)	délka dle ZL 2 (m)
PD1	3,00	5,70
PD2	2,50	17,30
PD3	4,00	4,00
PD4	4,00	1,60
PD5	3,00	1,20
PD6	1,50	1,10
PD7	2,00	1,40
PD12	1,00	0,00
PD13	11,00	14,10
celkem	32,00	46,40
rozdíl	14,4 m	

ZL2 d: Zpevněné plochy

V místě nerealizované fontány byla doplněna žulová dlažba 400/400/80. V průběhu výstavby došlo také k navýšení potřebného množství žulové mozaiky 60/60/60 a betonové dlažby 200/200/80 pro plochu parkoviště.

NÁZEV STAVBY:	Revitalizace návsi - etapa A - Sazovice
Č. ZMĚNOVÉHO LISTU:	2
ZHOTOVITEL:	MOBIKO plus a.s.
INVESTOR	Obec Sazovice
NÁZEV ZL:	KANALIZACE, MOBILIAR, ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Rekapitulační list dílčích částí s vyčíslením víceprací, méněprací

	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	ROZDÍL
SO 302 A Kanalizace	17 098,25	166 760,65	-149 662,40
SO 106 A Mobiliář	78 025,28		78 025,28
SO 203 A Komunikace a zpevněné plochy	71 637,12		71 637,12
CELKEM	166 760,65	166 760,65	0,00